

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑	โครงการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพสุดยอด ผู้นำตำบล (ท้องถิ่น คุณธรรม)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ผู้ทำความดี ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ด้านคุณธรรม	๔๐,๕๐๐	-	๔๐,๕๐๐	-	-	-	
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และ ผู้เกี่ยวข้อง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานและเชื่อมความสัมพันธ์ แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๓	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อ เพิ่มวิสัยทัศน์การทำงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และ บุคลากรในท้องถิ่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และเชื่อมความสัมพันธ์แก่ สมาชิก อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	๓๗๖,๘๐๐	๒๑๗,๑๘๕	๒๙,๖๑๕	มีนาคม๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-เพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม -เพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๕	โครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล สิทธิสวัสดิการและความก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานบุคคล รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. หนองแสง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อทำการปรับปรุง ตกแต่งสถานที่ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงให้เหมาะสมสวยงาม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	
๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จำนวน ๑ วัน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘	โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล เพื่อรวบรวม ปัญหาความต้องการของ ประชาชนทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	๑๑๐,๖๗๗	๒๙,๓๒๓	พฤษภาคม ๖๗	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน/การ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ เกี่ยวกับการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายประชาชน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของตนตาม กฎหมาย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๑	โครงการฝึกอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองแสง และ สถานศึกษาในเขตบริการ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชนและสถานศึกษาด้านการ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อให้ความรู้ประชาชนและ อปพร.ในการป้องกันภัย -เพื่อสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๗,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	มิถุนายน๖๗	-	-	
๑๓	โครงการป้องกันอุบัติเหตุภัย อุบัติเหตุการจราจร เทศกาลปีใหม่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะ เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสงช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	มกราคม๖๗	-	-	
๑๔	โครงการฝึกอบรมการ บริหารจัดการสาธารณ ภัยโดยอาศัยชุมชนเป็น ฐาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อให้ประชาชนในเขต รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสงสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและผู้ประสบ สาธารณภัยในเบื้องต้น	๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๕	โครงการฝึกอบรมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสงและ สถานศึกษาในเขต รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้นในสถานศึกษาในเขต รับผิดชอบของ อบต.หนอง แสง/เพื่อให้สถานศึกษามี ความรู้ในการบริหารจัดการ ก่อนเกิดภัย	๓๙,๐๐๐	๓๓,๓๑๐	๕,๖๙๐	สิงหาคม ๖๗	-	-	
๑๖	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้แก่บุคลากร ให้สามารถช่วยเหลือเจ้า พนักงานป้องกันฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒.เพื่อสนับสนุนให้โครงการ จิตอาสาพระราชทานในระดับ พื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมี ทักษะความรู้ความชำนาญใน การจัดการภัยพิบัติ ๓.เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงาน กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็น ระบบ รวดเร็ว และ ทันเหตุการณ์	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๗	โครงการป้องกันอุบัติภัย อุบัติเหตุการจราจร เทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง ช่วงเทศกาล สงกรานต์	๒๒,๐๐๐	๑๓,๖๐๐	๘,๔๐๐	เมษายน๖๗	-	-	
๑๘	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อให้ความรู้ประชาชนและ อปพร.ในการป้องกันภัย -เพื่อสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน๖๗	-	-	
๑๙	โครงการเยียวยาให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านสา ธารณภัย	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนและ เยียวยาผู้ประสบภัย ,สาธารณ ภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง ซึ่งไม่เข้าข่ายใช้ จ่ายจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรอง จ่ายได้	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๐	โครงการจ้างเหมา บุคคลภายนอก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามา ปฏิบัติงานในกองส่งเสริม การเกษตร จำนวน ๓ ราย	๓๔๕,๐๐๐	๒๑๒,๒๓๓.๓๒	๔,๒๖๖.๖๘	กันยายน๖๗	-	-	
๒๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระ เกียรติฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดทำสวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	๒๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๒๒	โครงการฝึกอบรม ประชาชนตำบลหนอง แสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อส่งเสริมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว ต.หนองแสง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ต่อครั้ง	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๖๐	๑๒,๔๔๐	กันยายน๖๗	-	-	
๒๓	โครงการอบรมส่งเสริม การใช้และผลิตปุ๋ย อินทรีย์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อส่งเสริมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว ต.หนองแสง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ต่อครั้ง	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตำบล หนองแสง ที่ประสบด้าน การเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๒๕	โครงการอบรมส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดอบรมเกษตรกรตำบล หนองแสง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย/ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๒๕,๙๑๐	๑๔,๐๙๐	มิถุนายน๖๗	-	-	
๒๖	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๐๐	๖๐๐	สิงหาคม๖๗	-	-	
๒๗	โครงการกำจัดวัชพืช เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ตำบลหนองแสง จำนวน ๑ แห่ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	สิงหาคม๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๘	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ที่สาธารณประโยชน์ในเขต อบต.หนองแสง ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๖,๒๑๐	๑๓,๗๙๐	กันยายน๖๗	-	-	
๒๙	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตามระบบ นิเวศน์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐	๔๐	กันยายน๖๗	-	-	
๓๐	โครงการจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไปกอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คนงานทั่วไป กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๒ คน	๒๕๖,๐๐๐	๑๘๕,๗๘๓.๓๓	๕๓,๒๑๖.๖๗	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๓๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	
๓๒	โครงการจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป โรงเรียน อนุบาลองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-คนงานทั่วไป ได้แก่ ธุรการ ภารโรง แม่บ้าน ผู้รักษาความ ปลอดภัยในเวลากลางคืน โรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง จำนวน ๖ คน	๖๖๖,๐๐๐	๕๙๐,๑๐๐	๒๑,๙๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๓๓	โครงการจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไปศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-คนงานทั่วไป ได้แก่ ธุรการ แม่บ้าน ผู้รักษาความ ปลอดภัยเวลาในกลางคืนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง จำนวน ๓ คน	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๓๔	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วย ครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง จำนวน ๒ คน	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๑,๓๐๐	๗๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๓๕	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง จำนวน ๑๒ คน	๑,๓๘๖,๐๐๐	๑,๒๖๓,๐๕๐	๑๒๒,๙๕๐	กันยายน๖๗	-	-	
๓๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับ โรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกหักผลึกส่งให้สถานศึกษา ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน	๔,๘๐๐,๐๐๐	๓,๖๙๐,๓๑๔	๑,๑๐๙,๖๘๖	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๓๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกหักผลส่งให้สถานศึกษา ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการ เรียนการสอน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา ค่าใช้จ่าย สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพครู ค่าจ้างเหมา รับส่งเด็กเล็ก ฯลฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๗๙๗,๑๙๒	๒,๘๐๘	กันยายน๖๗	-	-	
๓๘	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม) สถานศึกษา ในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เด็กนักเรียนของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง ทุกคนได้ดื่มนมดีมีคุณภาพ ครบ ๒๖๐ วัน	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑,๕๖๖,๕๘๘	๓๙๕,๑๑๔	กันยายน๖๗	-	-	
๓๙	โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ ของ อบต.หนองแสง ทั้ง ๘ โรงเรียน เพื่อ ดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสงได้รับประทาน อาหารที่ดี มีคุณภาพครบ ๒๐๐ วัน	๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๖,๗๐๔	๓,๒๙๖	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๐	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติให้กับสถานศึกษา ในเขต อบต.หนองแสง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐	-	มกราคม๖๗	-	-	
๔๑	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่ แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สิงหาคม๖๗	-	-	
๔๒	โครงการสานสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	องค์การบริหารส่วนตำบลมี การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ธันวาคม๖๖	-	-	
๔๓	โครงการอุดหนุนอาหาร เสริม (นม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๑๗ ทุกคนได้ดื่มนมครบ ๒๖๐ วัน	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๗๙.๘๐	๑๙,๙๒๐.๒๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๔	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดแข่งขันกีฬาประชาชนใน เขตตำบลหนองแสง	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๙๖๐	๔๐	มิถุนายน๖๗	-	-	
๔๕	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สำหรับการ แข่งขันกีฬาของ อบต. ประชาชน โรงเรียนใน สังกัดตำบลหนองแสง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อ สนับสนุนให้ทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน และสถานบันศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสงทั้ง ๒ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๔๖	โครงการ “ร่วมสืบสาน ประเพณีออนซอนกลอง ยาว ชาววาปีปทุม”	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมร่วมสืบสาน ออนซอนกลองยาวฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๖๐๐	๔,๔๐๐	ธันวาคม ๖๖	-	-	
๔๗	โครงการสืบสานงาน นมัสการพระพุทธรูปนาค ปรก สรงกุ่มบ้านแดง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมร่วมสืบสานงาน นมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกุ่มบ้านแดง	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๘๘๐	๙,๑๒๐	เมษายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๘	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สภาวัฒนธรรม งานออนซอน กลองยาวชาววาปีปทุม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	ธันวาคม๖๖	-	-	
๔๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อให้การส่งเสริมและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการดำรงชีพให้ดำรงชีวิตอยู่ ได้อย่างปกติสุขในสังคม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๕๐	โครงการสำรวจ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่งในตำบล หนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำรวจจำนวนผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งใน ตำบลหนองแสง	๓,๐๐๐	๑,๓๔๐	๑,๖๖๐	กันยายน๖๗	-	-	
๕๑	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิและ สวัสดิการของคนพิการ และผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุคน พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ ทั่วถึงและมีความเข้าใจไปใน ทิศทางเดียวกัน	๕,๐๐๐	๓,๙๖๐	๑,๐๔๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๕๒	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีตลอดจนมี กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทำร่วมกัน -ตัวแทนผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๑๒๓,๖๐๐	๑๒๒,๓๒๗	๑,๒๗๓	กรกฎาคม๖๗	-	-	
๕๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ดูแลสุขภาพอนามัย -ตัวแทนผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๖๒,๘๐๐	๖๒,๓๙๐	๔๑๐	เมษายน๖๗	-	-	
๕๔	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง รายได้และเงินทุนหมุนเวียน ภายในชุมชน -สมาชิกครบครัวทุกช่วงวัย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๕๕,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	๒๕,๐๖๐	มีนาคม๖๗	-	-	
๕๕	โครงการสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. หนองแสง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๒,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๕๖	โครงการสร้าง หลักประกันด้านราย ได้แก่ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ผู้อายุในเขต อบต.หนองแสง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๑,๙๖๐,๐๐๐	๑๘,๔๒๖,๔๐๐	๓,๕๓๓,๖๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๕๗	โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการและทุพพลภาพ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ผู้พิการในเขต อบต. หนองแสง มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๖,๖๒๑,๖๐๐	๔,๕๗๘,๔๐๐	๒,๐๔๓,๒๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๕๘	โครงการเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลหนองแสง ในการ ส่งเสริม สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	มิถุนายน๖๗	-	-	
๕๙	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการบริหาร จัดการขยะในชุมชนของ ตนเอง ด้วยหลัก ๓ Rs -เพื่อขยายพื้นที่หมู่บ้านคัดแยก ขยะที่ต้นทางให้ครอบคลุมทุก หมู่บ้านในตำบลหนองแสง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๘๒	๗๑๘	กรกฎาคม๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๖๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี -เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และ ทักษะการตรวจคัดกรองโรค พิษสุนัขบ้า -เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และป้องกันการเสียชีวิตของ ประชาชน ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๗,๘๐๕	๗,๑๙๕	มิถุนายน๖๗	-	-	
๖๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการควบคุมโรค ไข้เลือดออก -เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๘,๗๓๗	๑๑,๒๖๓	สิงหาคม๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๖๒	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ตามโครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ	๑๐,๐๐๐	๗,๗๙๗	๒,๒๐๓	มีนาคม๖๗	-	-	
๖๓	สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เพื่อให้ประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองแสง ได้รับการดูแลสุขภาพ การบริการด้านสาธารณสุข	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	-	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๖๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น อบต.หนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง ตามระเบียบ สปสช.	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๖๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ระบบประปา ไฟฟ้า อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ เป็นสาธารณประโยชน์ใน เขตตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ระบบประปา ทางระบายน้ำ อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ เป็นสาธารณประโยชน์ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ อบต. หนองแสง ให้ใช้งานได้เป็นปกติ และเป็นอย่างดี ตลอดปี	๗๕๐,๐๐๐	๖๒๙,๘๕๐	๑๒๐,๑๕๐	กันยายน๖๗	-	-	
๖๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมลำน้ำ ลำห้วย หนองน้ำ และฝายกั้นน้ำ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในเขตตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุง ซ่อมแซมลำน้ำ ลำ ห้วย หนองน้ำ และฝายกั้นน้ำ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ใน เขต อบต.หนองแสง ให้เป็น ปกติ และเป็นอย่างดี ตลอดปี	๔๐๐,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๖๗	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าการขยายเขตไฟฟ้า บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ จากแยกคอกหมู นางละมัยไปทางเหนือสระน้ำหนองอีหมัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ จากแยกคอกหมู นางละมัยไปทางเหนือสระน้ำหนองอีหมัน	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๘๘๒.๙๗	๑๑๗.๐๓	กันยายน๖๗	-	-	
๖๘	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔ เส้นทางคลองชลประทาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔ เส้นทางคลองชลประทาน	๙๐,๐๐๐	๘๙,๙๙๑.๗๑	๘.๒๙	กันยายน๖๗	-	-	
๖๙	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยกวัดป่าดอนปู่ตาถึงที่นายนายธนพล คุณสีขาว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยกวัดดอนปู่ตาถึงที่นายนายธนพล คุณสีขาว	๘๘,๐๐๐	๘๕,๑๔๔.๒๘	๒๘๕๕.๗๒	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๐	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านปลาบู่ หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านปลาบู่ หมู่ที่ ๑๔	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๗๕.๕๘	๑๒๔.๔๒	กันยายน๖๗	-	-	
๗๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านหนองเดิน หมู่ที่ ๑๖ ภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านหนองเดิน หมู่ที่ ๑๖ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๘๔.๕๔	๑๕.๔๖	กันยายน๖๗	-	-	
๗๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกระยอม หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางบ้านกระยอมไปบ้านหนองคูไชย เริ่มจากบ้านนายติ อู่มัย ถึงบ้านนางอุไร สุขุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านกระยอม หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางบ้านกระยอมไปบ้านหนองคูไชย เริ่มจากบ้านนายติ อู่มัย ถึงบ้านนางอุไร สุขุม	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๖๑๑.๐๓	๓๘๘.๙๓	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านจัวเจริญ หมู่ที่ ๒๘ จากบ้านนายอมร ถึง บ้านนายบุญช่วง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านจัวเจริญ หมู่ที่ ๒๘ จากบ้านนายอมร ถึงบ้านนายบุญช่วง	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	-	กันยายน๖๗	-	-	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวาปี หมู่ที่ ๑ (เส้นทางจากสามแยก บ้านนายไชยเดช ปัตตานี ถึงข้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๔,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๘,๔๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๗๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านวาปี หมู่ที่ ๑ (จากซุ้มประตูกลองยาวถึงด้านหลังบ้าน นายประดิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	-	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๒ (เส้นทางจากถนน นิวซีแลนด์ด้านทิศใต้ โรงพยาบาลลำปำไปถึง ถนนไปบ้านหนองคูไชย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมลง ลูกรังไหลทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๘,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๗๗	โครงการลงหินคลุก ถนนดิน พร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านดินรีสอร์ทถึง บริเวณที่นายเอกพันธ์ หงส์อันดา)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ลงหินคลุกถนนดิน พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๖๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๓,๐๐๐	๑๕๕,๕๙๗	๑๗,๔๐๓	กันยายน๖๗	-	-	
๗๘	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔ (จากบริเวณบ้าน นายสิทธิวัฒน์ บุญทองโท ถึงบ้านนางเบญญาภา โปรเกตุ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างทางระบายน้ำ วางท่อ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๕๐ ม. พร้อมบ่อ พัก คสล. ๐.๙๐x๐.๙๐ ม. จำนวน ๑๗ บ่อ ตาม อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินลูกรัง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๕ (จากบ้านยาย สมนึก ถึง ห้วยจอกขวาง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังพร้อม วางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. และบ่อพัก มี ประมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๕,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๘๐	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กข้างถนนบ้านจอก ขวาง หมู่ที่ ๖ (จากบ้าน นางบุตตา ปาปะทา ถึง ถนนนิเวศแลนด์)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๕,๐๐๐	๓๕๓,๘๘๘	๑๑,๑๐๒	กันยายน๖๗	-	-	
๘๑	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ถนน คสล. บ้านหัววัว หมู่ที่ ๗ (เส้นทางรอบ หมู่บ้านจากโกดังร้าน กล้วยทองไปด้านทิศ ตะวันตกหมู่บ้าน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๐,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองโน หมู่ที่ ๘ (เส้นทางจากที่นางมณี รัตน์ จันทิชัย ถึง ถนน บ้านประแหง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์	๓๖๕,๐๐๐	๓๔๗,๔๔๙	๑๗,๕๕๑	กันยายน๖๗	-	-	
๘๓	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน ลำห้วยร่องกระโดนด้าน ทิศเหนือ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างทางระบายน้ำ วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ความยาวรวม ๒๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อมป้ายระชา สัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๐,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน เสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ ๑๒ (เส้นทางร้านค้าชุมชนถึง กู่บ้านแดง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรหิน คลุก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๙๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๕,๙๙๐	๔,๐๑๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ (จากบริเวณบ้านนาง ละดา บุญปอง ถึงหน้า บ้านนางนภัสวรรณ กำมหวางษ์)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๕,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาบู่ หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนายสุระ ราช แสง ถึงบ้านนายทองดา สีนาค)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๗	โครงการเสริมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านโสกยาง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้าน หนองเต็งถึงบ้านโสก ยาง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เสริมผิวจราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๔๐ ม.หน้า ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	กันยายน๖๗	-	-	
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลูกรัง พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ บ้านหนอง เต็ง หมู่ที่ ๑๖ (เข้าที่ทำ การเกษตรของราษฎร จากวัดบ้านหนองเต็งถึง นา นายไพฑูรย์ ศรีโอง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงหินลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๙	โครงการวางท่อระบาย น้ำภายในหมู่บ้านลงลำ ห้วยบ้านหนองเต็น หมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๙๐x๙๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๗๐๐	๑๓,๓๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๙๐	โครงการลงหินคลุกถนน ดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านกระยอม หมู่ที่ ๑๗ (จากที่น่านางพานทอง พิมสอน ถึงที่น่านางสมร ประนามะ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลงหินคลุกเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีประมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๑	โครงการลงหินคลุกถนน ดินบ้านหนองคูไฮ หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางจากบ้าน หนองคูไฮไปบ้านกระ ยอม จากบ้านนางจอม ศรี ปวงปะชัน ถึงสาม แยกบ้านนายกลม มะธิปี ไฮ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ลงหินคลุกถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๔๒	โครงการลงหินคลุกถนน ดินบ้านหนองคูไฮ หมู่ที่ ๑๘ (จากที่นายสมร จันทะจิต ถึงโนนหนอง ขาม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ลงหินคลุกถนนดิน ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๖๒,๒๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินลูกรังบ้านหนอง คูไชย หมู่ที่ ๑๘ (จาก สวนนางประยูร กงจันดา ถึง บ้านนางจอมศรี ปวง ปะชัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมลงท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๐,๐๐๐	๗๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๙ ไปถึง บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๑๘,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๑๓,๓๒๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๙๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ภายในหมู่บ้าน (เส้นทาง หน้าบ้านนางสมเด็จ ปา ปะไฟ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.ตาม แบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๖๗,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๙๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ภายในหมู่บ้าน (เส้นทาง หน้าบ้าน นางสุนันทา อ้วนทะเล)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๐,๐๐๐	๒๖๕,๙๐๐	๑๔,๑๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ ๒๑ ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนางทองจันทร์ ถึงหน้าวัด)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๓๔๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐	๑๑,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ ๒๑ ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสำลี ถึงบ้าน นายพงษ์)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงหินลูกรังไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า๓๓๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๔,๐๐๐	๑๙๑,๘๐๐	๑๒,๒๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองห้องกลาง หมู่ที่ ๒๒ (จากเส้นทาง หน้าวัดสองห้องใต้ไป หนองเมืองไทย)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ๐.๐๐- ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๕,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำผ่าซีก บ้านไชยทอง หมู่ที่ ๒๓ (จากบ้านนาย สมพร ปะกิระเก ถึงบ้าน นายสากล ประเสริฐไธ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ คสล.แบบครึ่ง ซีกขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม.ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๔๐๐	๖๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๑๐๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อบำบัด บ้านไชยทอง หมู่ที่ ๒๓ (จากหน้าบ้านนางทอง พันธ์ ดงจารย์ ถึงหน้า บ้านนายเปรม ปะกิสั่ง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. บ่อบำบัดน้ำขนาด ๙๐x๙๐ ม. จำนวน ๙ จุด ระยะทางยาว ๖๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนบมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ (เส้นทางบ้านนายเดช สิงหาร ถึงบ้านนายปรีชา ปะกิเส็น)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖๒๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๑,๐๐๐	๓๓๓,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองใหม่ หมู่ ที่ ๒๕ (เส้นทางบ้าน หมอประพันธ์ สุนทร ประกาศิต - บ้านดอนบม พัฒนา)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ม. พร้อมลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๗,๐๐๐	๓๕๕,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านจอก ขวางเหนือ หมู่ที่ ๒๖ (จากบ้าน นาง บัวฮอง จันทอดสาห์ ถึง บ้านนางดำ ปาปะเพ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๒,๒๐๐	๔๗,๘๐๐	กันยายน๖๗	-	-	
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน จอกขวางเหนือ หมู่ที่ ๒๖ (เส้นทางบ้านนายเปลี่ยน แสนบุญศิริ ถึง โรงเรียน บ้านจอกขวาง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐ ม หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบาย น้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๒,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กันยายน๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุก บ้านเดินคำ หมู่ที่ ๒๗ (เส้นทางโนนเค็ง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๓,๐๖๒	๕,๙๓๘	กันยายน ๖๗	-	-	
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัวเจริญ หมู่ที่ ๒๘ (เส้นทางข้าง โรงเรียน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๖,๐๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๘,๕๐๐	กันยายน ๖๗	-	-	
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุก บ้านจัวเจริญ หมู่ที่ ๒๘ (เส้นทางบ้านนายอมถึง บ้านพ่อบุญช่วง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาด กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑ ลบ.ม. พร้อมลงท่อระบายน้ำ ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดตาม แบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๔,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กันยายน ๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๙	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน โนนท่อน หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน พร้อม ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตาม แบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	กันยายน ๖๗	-	-	
๑๑๐	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ที่ ๑๒	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๑๑	โครงการติดตั้งแผง โซล่า เซลล์ประปาหมู่บ้านแทน การใช้ไฟฟ้าบ้านสองห้อง หมู่ที่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ติดตั้งโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน แทนการใช้ไฟฟ้า บ้านสองห้องใต้ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุด	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๙๐๐	๑๐,๑๐๐	กันยายน ๖๗	-	-	