



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง.....

ที่ มค. ๘๓๐๐๑.๒/..... วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เห็นควรนำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิมพล ปกีน่าหัง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานและงบประมาณ

.....


.....

พันจ่าตรี

(ณรงค์ศักดิ์ สุริยะ)

หัวหน้าฝ่ายงานและงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



(นายสุมิตร ปานจำลอง)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง



จำเอก

(นพอนันต์ พรหมลี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง




(นายวัฒน์ชนม์ ชาทองยศ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

- คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายเจลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ สุดยอดผู้นำตำบล (ท้องถิ่น คุณธรรม)	เพื่อจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูผู้ทำความดี ทั้ง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ด้าน คุณธรรม	๔๐,๕๐๐ ข้อบัญญัติ น. ๓๒	เม.ย.- มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการเชิดชูปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย	เพื่อจัดกิจกรรมแสดงถึงการยกย่องเชิดชู สถาบัน	๒๕,๒๐๐ ข้อบัญญัติ น.๓๒	ก.ค. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๔,๔๘๕	
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเชื่อม ความสัมพันธ์แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	๔๒๑,๕๐๐ ข้อบัญญัติ น. ๓๓	มี.ค.-มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาให้พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย	-เพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม -เพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๘๐ ข้อบัญญัติ น.๓๓	พ.ค.-ก.ค. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลลำปาง	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอลำปาง ให้แก่เทศบาลตำบลลำปาง	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๓๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จำนวน ๑ วัน	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๕๗	พ.ย.๖๘-ส.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๗	โครงการฝึกอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	-เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๑๓๘	ก.พ.-เม.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๘	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดตำบลหนองแสง และ สถานศึกษาในเขตบริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง	-เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและ สถานศึกษาด้านการป้องกันและแก้ปัญห ยาเสพติด	๕๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๑๓๙	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านสาธารณ ภัย	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเยียวยา ผู้ประสบภัย ,สาธารณภัยในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง ซึ่งไม่เข้าข่ายใช้จ่ายจากแผนงาน งบกลาง หมวตงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย ได้	๓๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๕๓	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๐	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่าย พลเรือน	-เพื่อให้ความรู้ประชาชนและอปพร.ในการ ป้องกันภัย -เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๕๔	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๑	โครงการฝึกอบรมการบริหาร จัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชน เป็นฐาน	-เพื่อให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและผู้ประสบสาธารณภัยใน เบื้องต้น	๒๑,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๕๔	พ.ค.-ส.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๒	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง	๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ ๓.เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์	๑๒๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๕๕	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๓	โครงการฝึกอบรมแผนและระงับ อัคคีภัยในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง และสถานศึกษาใน เขตรับผิดชอบ	-เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของ อบต. หนองแสง/เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ใน การบริหารจัดการก่อนเกิดภัย	๓๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๕๕	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารสวนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กรณีช่วยเหลือเกษตรกร)	เกษตรกรตำบลหนองแสง ที่ประสบภัยด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๐)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๕	โครงการ ๑ อปท.๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดทำสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๐)	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๖	โครงการฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (การปลูกพืชไร้ดิน)	เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๑)	ม.ค.-พ.ค.๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๑,๓๗๕	
๑๗	โครงการฝึกอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์	เพื่อส่งเสริมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว ต.หนองแสง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๑)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๓,๑๒๙	
๑๘	โครงการอบรมส่งเสริมการใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์	จัดอบรมเกษตรกรตำบลหนองแสง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๒)	ม.ค.-พ.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๙	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	-ที่สาธารณประโยชน์ในเขต อบต.หนองแสง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๕)	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	แหล่งเรียนรู้ด้านพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆตาม ระบบนิเวศน์ได้	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๖)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหาร องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๑)	เม.ย.-พ.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา สำหรับโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง	เบิกหักผลส่งให้สถานศึกษา ดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ฯลฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๑)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒,๒๒๑,๐๒๕	
๒๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงทุกคน ได้ดื่มนมดีมีคุณภาพครบ ๒๖๐ วัน	๒,๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๓)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖๙๑,๖๐๖.๒๖	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	เบิกหักผลส่งให้สถานศึกษา ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ฯลฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติหน้า๗๑)	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑,๒๓๐,๐๘๘	
๒๕	โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ของ อบต.หนองแสง ทั้ง ๗ โรงเรียนเพื่อดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เด็ก จำนวน ๗ โรงเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดี มีคุณภาพครบ ๒๐๐ วัน	๓,๐๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติหน้า ๗๖)	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙ พ.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๔๙๒,๔๐๐	
๒๖	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๑๗ ทุกคนได้ดื่มนมครบ ๒๖๐วัน	๑๘๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติหน้า ๗๖)	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๘,๒๑๙.๓๐	
๒๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่นเครื่องเสียง เต็นท์เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐)	ส.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๒๘	โครงการสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โครงการสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๒)	ก.พ.-มี.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒๙	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนให้ทั้ง ๒๘หมู่บ้าน และสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ทั้ง ๒ แห่ง ยืมไปใช้ในการออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๔๑)	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓๐	โครงการร่วมสืบสาน ประเพณี ออนซอนกลองยาว ชาววาปีปทุม	จัดกิจกรรมโครงการร่วมสืบสาน ประเพณี ออนซอนกลองยาว ชาววาปีปทุม เพื่อ ส่งเสริมให้ปลูกฝังให้เด็กและ เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึง ความสำคัญในการ อนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาของ ท้องถิ่น และเห็น คุณค่าของการสืบ สานศิลปะ พื้นบ้าน ของท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๔๑)	ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๙๖๑๔๖	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓๑	โครงการสืบสานงานนรมัสการ พระพุทธรูปนาคนครก สร้างกุ๋บ้าน แดง	จัดกิจกรรมร่วมสืบสานงานนรมัสการ พระพุทธรูปนาคนครกสร้างกุ๋บ้านแดง เพื่อให้ ประชาชน รู้ถึงคุณค่าและ หวงแหน โบราณสถาน โบราณวัตถุของ ท้องถิ่น และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหนองแสง และอำเภอวาปีปทุม	๑๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๔๒)	เม.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	- เพื่อให้การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน ที่ได้รับความสะดวกหรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพให้ดำรงชีวิต อยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม (แผน ล.๑ น. ๑๒๔ ข.๑๐๐)	๑๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๒๑)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ	- เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย (แผน ล.๑ น.๑๑๕ ข.๙๑)	๙๘,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๒๓)	ก.พ.-มิ.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	- เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ - เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑พ.ศ.๒๕๖๗ น.๖๑ ข.๑)	๕๔,๒๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๒๒)	มี.ค.-พ.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและผู้สูงอายุ	- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระเบียบเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึงและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน (แผน ล.๑ น.๑๒๓ ข.๙๙)	๓,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๒๔)	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	- เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน - เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานภายในชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (แผน ล.๑ น.๑๑๖ ข.๙๒)	๒๕,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๒๓)	ธ.ค.๖๘-ก.ค.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๓๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีไทย	- เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีที่เข้ารับการ ฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างเต็ม - เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่ม สตรีให้มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาชุมชน (แผน ล.๑ น.๑๒๐ ข.๙๖)	๒๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๒๒)	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓๘	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผน ล.๑ น.๑๒๖ ข.๑๐๒)	๑๕๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๗๗)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๗,๐๐๐	
๓๙	โครงการสร้างหลักประกันด้านราย ได้แก่ผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผน ล.๑ น.๑๒๗ ข.๑๐๓)	๒๓,๔๖๒,๔๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๗๗)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐,๔๘๑,๘๐๐	
๔๐	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการและ ทูพลภาพ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (แผน ล.๑ น.๑๒๘ ข.๑๐๔)	๗,๐๙๖,๘๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๗๗)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒,๗๓๐,๘๐๐	
๔๑	จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองแสง ในการส่งเสริม สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน (แผน ล.๑ น.๑๒๙ ข.๑๐๕)	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองแสงอำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม	๑๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๘๐)	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๔๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ	(๑) เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ (๒) เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และ ป้องกันการเสียชีวิตของประชาชนด้วยโรค พิษสุนัขบ้า(แผน ล.๑ น.๑๓๒ ข.๑๐๘)	๑๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๘๖)	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดพฤติกรรม ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ในสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และชุมชน ยุงลายอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๒. เพื่อลดความชุกของลูกน้ำยุงลาย พาหะ นำโรคไข้เลือดออก ๓. เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและ โรคติดต่ออื่นๆ ในพื้นที่ (แผน ล.๑ น.๑๓๑ ข.๑๐๗)	๒๕๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๘๔)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๔๔	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล อาหาร	๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการและ ผู้สัมผัสอาหาร ในร้านอาหาร แผงลอย ตลาด สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส่วน บุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากอาหาร และน้ำที่ไม่สะอาด ไม่ปลอดภัย ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา สถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ ๑/๖๗ น.๖๒ ข.๑)	๒๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๘๕)	ก.พ.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔๕	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน	๑) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ๒) เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้รับการดูแลสุขภาพ การบริการด้าน สาธารณสุข (แผน ล.๑ น.๑๓๕ - ๑๓๘ ข. ๑๑๑ - ๑๔๘)	๕๖๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๘๖)	ก.พ.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๔๖	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑. เพื่ออบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการขยะโดย กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคี เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร จัดการขยะในชุมชนของตนเองด้วยหลัก ๓Rs ๒. เพื่อลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อกำจัดแหล่งอาศัยของสัตว์และแมลง นำโรค กำจัดสัตว์และแมลงนำโรค เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคไข้ฉี่หนู ฯ ๔. เพื่อขยายพื้นที่หมู่บ้านคัดแยกขยะที่ต้น ทางให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลหนอง แสง (แผน ล.๑ น.๑๓๐ ข.๑๐๖)	๓๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๓๔)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๔๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑. เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ อถล. ตำบลหนองแสง ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมของ อถล.ตำบลหนองแสง ๓. รับสมัครสมาชิก อถล. ในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อขยายเครือข่าย อถล. ตำบลหนองแสง (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ ๑/๖๗ น.๖๒ ข.๒)	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๓๕)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น อบต.หนองแสง	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง ๒. เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง ๓. เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ บุคคลในพื้นที่ (แผน ล.๑ น.๑๕๐ ข.๑๔๐)	๓๑๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ น.๑๘๐)	ธ.ค.๖๘-ก.พ. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๑๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายดับ บ้านสำโรง หมู่ ๓ เส้นทาง จากแยกถนนสายวาปี - ร้อยเอ็ด ไปบ้านหนองคูม่วง	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายดับ บ้านสำโรง หมู่ ๓ เส้นทางจากแยก ถนนสายวาปี-ร้อยเอ็ด ไปบ้านหนองคูม่วง	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๔)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายดับ บ้านหนองคู หมู่ ๔ เส้นทางจากเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุมถึงคลองส่งน้ำ	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสายดับ บ้านหนอง คู หมู่ ๔ เส้นทางจากเขตเทศบาลตำบล วาปีปทุมถึงคลองส่งน้ำ	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๕)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ดับ บ้านสองห้องใต้ หมู่ ๙ ภายในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านสองห้องใต้ หมู่ ๙ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๕)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ ภายในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๖)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านแดง หมู่ ๑๒ ภายในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านแดง หมู่ ๑๒ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๖)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔ จากที่นายอำนาจ ไป นางนางทองคำ เพี้ยจันทิก	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔ จากที่ นายอำนาจ ไปนางนางทองคำ เพี้ยจันทิก	๓๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๖)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกว๊านป่า จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๕๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ดับ บ้านโสกยาง หมู่ ๑๕ ภายในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านโสกยาง หมู่ ๑๕ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๗)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกระ ยอม หมู่ ๑๗ จากนายติ อุปมัย ถึงนา นางสมร ประنامه	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านกระยอม หมู่ ๑๗ จาก นายติ อุปมัย ถึงนา นางสมร ประنامه	๖๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๗)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกระ ยอม หมู่ ๑๗ จากนายอุ้ย จันทะ กระยอมถึงนา นางมยุรี ปะเสนะ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านกระยอม หมู่ ๑๗ จาก นายอุ้ย จันทะกระยอมถึงนา นางมยุรี ปะเสนะ	๖๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๘)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ดับ บ้านหนองคูไชย หมู่ ๑๘ ภายในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านหนองคูไชย หมู่ ๑๘ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๘)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน โพธิ์ หมู่ ๒ เส้นทางหน้าบ้านนาง สมเด็จ ปาปะไพ ไปลำห้วยร่อง กระโดน	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ ๒๐ เส้นทางหน้าบ้านนางสมเด็จ ปาปะไพ ไปลำห้วยร่องกระโดน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๙)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ เส้นทางบ้านนายพรม ภูมาศไปวัด บ้านสองห้องเหนือ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ เส้นทางบ้านนายพรม ภูมาศไปวัด บ้านสองห้องเหนือ	๓๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๒๙)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกว๊านป่า จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๖๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ เส้นทางบ้านนายทองจันทร์ ปาปะ เพ ไปทางบ้าน นางทองจันทร์ แก่น วงศ์ษา	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ เส้นทางบ้านนายทองจันทร์ ปาปะ เพ ไปทางบ้าน นางทองจันทร์ แก่น วงศ์ษา	๒๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๓๐)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ เส้นทางบ้านนางหอมใจ บุตพารัตน์ ไปทางบ้าน ผอ.ชาลี ปาปะไพ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ เส้นทางบ้านนางหอมใจ บุตพารัตน์ ไปทางบ้าน ผอ.ชาลี ปาปะไพ	๒๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๓๐)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ ภายใน หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๓๑)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ เส้นทางบ้านนางดวงใจ เขตรัมย์ ไป ทางบ้านนางคำตัน บั้วรัตน์	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ เส้นทางบ้านนางดวงใจ เขตรัมย์ ไปทางบ้าน นางคำตัน บั้วรัตน์	๒๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๓๑)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านสองห้องกลาง หมู่ ๒๒ ภายใน หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านสองห้องกลาง หมู่ ๒๒ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๓๒)	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๖๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ดับ บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ ๒๖ ภายในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านจอกขวาง เหนือ หมู่ ๒๖ ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๓๒)	มี.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านวาปี หมู่ ๑ (จากบริเวณ ที่นายสัญญา ลีมวณิชชากร ไป เขต เทศบาลตำบลลพบุรี)	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านวาปี หมู่ ๑ (จากบริเวณที่นายสัญญา ลีมวณิชชากร ไป เขตเทศบาลตำบลลพบุรี) ขนาดร่อง ระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ x ๐.๕๐ ม.ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด	๓๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๑)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ ๒ (เส้นทางจากแยกถนนวิเศษแลนด์ ข้างโรงพยาบาลลพบุรี ไปถึง ถนนลาดยางไป บ้านหนองคูไชย หมู่ ๑๘)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง แสง หมู่ ๒ (เส้นทางจากแยกถนน วิเศษแลนด์ ข้างโรงพยาบาลลพบุรี ไปถึง ถนนลาดยาง ไปบ้านหนองคูไชย หมู่ ๑๘) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖๕๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๒)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกว๊านป่า จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ ๓ (เส้นทางบ้านดินรีสอร์ท ไปบ้านหนองคูม่วง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ ๓ (เส้นทางบ้านดินรีสอร์ท ไปบ้านหนองคูม่วง) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๒)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๑	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ ๔ (เส้นทางจากบ้านนางเบญญาภา ไชยเกต ถึงคลองส่งน้ำ)	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ ๔ (เส้นทางจากบ้านนางเบญญาภา ไชยเกต ถึงคลองส่งน้ำ) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ ม. จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๓)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ ๕ (จากบ้านนายอภิรักษ์ ปรีเตสัง ถึงถนนเทศบาล)	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ ๕ (จากบ้านนายอภิรักษ์ ปรีเตสังถึงถนนเทศบาล) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๘.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๓)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกว๊านบุรี จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง หมู่ ๖ (เส้นทางจากบ้านนางสมศรี จันทิชัย ไปด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง หมู่ ๖ (เส้นทางจากบ้านนางสมศรี จันทิชัย ไปด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๗๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๔)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๔	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ประปาหมู่บ้าน บ้านหัวจัว หมู่ ๗	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ประปาหมู่บ้าน บ้านหัวจัว หมู่ ๗ พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๑๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๔)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวจัว หมู่ ๗ (เส้นทางจากบ้านนางหนูทัศน ถึงถนนเส้นหลัก)	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวจัว หมู่ ๗ (เส้นทางจากบ้านนางหนูทัศน ถึงถนนเส้นหลัก) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๒๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๔)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านหัวจัว หมู่ ๗ (เส้นทางจากบึงน้ำมันทุ่งกุลาไปทีนนางประทวน สุปะทัง)	ปรับปรุงถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านหัวจัว หมู่ ๗ (เส้นทางจากบึงน้ำมันทุ่งกุลาไปทีนนางประทวน สุปะทัง) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด	๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๕)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ ๘ (เส้นทางจากทีนนางมณีรัตน์ จันทิชัย ไปทางบ้านประแหง ต.ประชาพัฒนา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ ๘ (เส้นทางจากทีนนางมณีรัตน์ จันทิชัย ไปทางบ้านประแหง ต.ประชาพัฒนา) จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๙.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๓๗๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๕)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๘	โครงการก่อสร้างโดมประชาคม บ้านสองห้องใต้ หมู่ ๙	ก่อสร้างโดมประชาคม บ้านสองห้องใต้ หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๓๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๕)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๗๙	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ กระจายหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ กระจายหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๑๒๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๖)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๘๐	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ ภายในหมู่บ้าน (เส้นทางจากบ้านนางนวลจันทร์ วิเศษศรี ไปทางบ้านนายเฉลียว ปัตถาติ)	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ ภายในหมู่บ้าน (เส้นทางจากบ้านนางนวลจันทร์ วิเศษศรี ไปทางบ้านนายเฉลียว ปัตถาติ) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ ความยาวรวม ๑๕๕.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๑๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๖)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๘๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านโนนท่อน หมู่ ๑๑ (จากบ้านโนนท่อนไปบ้านโพธิ์)	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านโนนท่อน หมู่ ๑๑ (จากบ้านโนนท่อนไปบ้านโพธิ์) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๖)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๘๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแดง หมู่ ๑๒ (เส้นทางจากแยกบ้านคุณครุฑพอนันต์ สุนทรพลิชฐ์ ไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗)	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแดง หมู่ ๑๒ (เส้นทางจากแยกบ้านคุณครุฑพอนันต์ สุนทรพลิชฐ์ ไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๖๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๗)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ (เส้นทางจากสี่แยกทางเข้าหมู่บ้านไปทางด้านทิศใต้หมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ (เส้นทางจากสี่แยกทางเข้าหมู่บ้านไปทางด้านทิศใต้หมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น. น.๑๕๗)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๘๔	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔ ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๑๒๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๘)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกว๊านป่า จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔ (เส้นทางจากถนนทางหลวงชนบทไปโคกป่าช้า)	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔ (เส้นทางจากถนนทางหลวงชนบทไปโคกป่าช้า) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๒๓๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๘)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๘๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกยาง หมู่ ๑๕ (เส้นทางจากบ้านโสกยางไปบ้านหนองเดิ่น)	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกยาง หมู่ ๑๕ (เส้นทางจากบ้านโสกยางไปบ้านหนองเดิ่น) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๘)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๘๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองเดิ่น หมู่ ๑๖ (เส้นทางจากบ้านนางปราณี สุขจร ถึงลำห้วยกุดน้ำใส)	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองเดิ่น หมู่ ๑๖ (เส้นทางจากบ้านนางปราณี สุขจร ถึงลำห้วยกุดน้ำใส) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๙๕.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ ม.จำนวน ๙ บ่อ ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๕๔๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๙)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกว๊านเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๘๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านกระยอม หมู่ บ้านกระยอม หมู่ ๑๗ (จากบ้าน นายชัย อุปมัยถึงบ้านนาง ธิัญญา ปะนามะ) วางท่อระบายน้ำ คสล. ปะนามะ)	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านกระยอม หมู่ ๑๗ (จากบ้านนายชัย อุปมัยถึงบ้านนาง ธิัญญา ปะนามะ) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๒๑๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๕๙)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๘๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบ้านหนองคูไชย หมู่ ๑๘ (เส้นทางจากร้านค้าชุมชน ไปบ้าน นางจอมศรี ปวงประชัน)	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านหนองคูไชย หมู่ ๑๘ (เส้นทาง จากร้านค้าชุมชนไปบ้านนางจอมศรี ปวง ประชัน) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๓๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๐)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ ๑๙ (เส้นทางไปบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ขาม หมู่ ๑๙ (เส้นทางไปบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด	๔๓๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๐)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารสวนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ (เส้นทางจากที่นายนายคำสี สืบสุนทรไปด้านทิศใต้หมู่บ้าน)	ปรับปรุงถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ (เส้นทางจากที่นายนายคำสี สืบสุนทรไปด้านทิศใต้หมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๙๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ยจากระดับดินเดิม ๑.๐๐ ม. ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๖.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด	๔๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๑)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๙๒	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๑๒๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๑)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ (เส้นทางจากหมู่ ๒๒ ถึงบ้านคุณครูยุพยงค์ เสเตมิตย์)	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านสองห้องเหนือ หมู่ ๒๑ (เส้นทางจากหมู่ ๒๒ ถึงบ้านคุณครูยุพยงค์ เสเตมิตย์) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด	๖๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๒)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกว๊านเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๙๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บ้านสองห้องกลาง หมู่ ๒๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บ้านสองห้องกลาง หมู่ ๒๒ ตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด	๔๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๒)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยทอง หมู่ ๒๓ (เส้นทางจากหลังโรงเรียนไปหน้าสวนนางจिरาพร ปะเท็นตา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยทอง หมู่ ๒๓ (เส้นทางจากหลังโรงเรียนไปหน้าสวนนางจिरาพร ปะเท็นตา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๓)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ ๒๔ (จากบ้านนายสุเมธ ปะกัระนำ ไปบ้านเมืองใหม่ หมู่ ๒๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ ๒๔ (จากบ้านนายสุเมธ ปะกัระนำ ไปบ้านเมืองใหม่ หมู่ ๒๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๓)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ ๒๕ (เส้นทางจากบ้านคุณครูประยูร ชูริรัมย์ ไปด้านทิศเหนือทางไป ต.หนองทุ่ม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ ๒๕ (เส้นทางจากบ้านคุณครูประยูร ชูริรัมย์ ไปด้านทิศเหนือทางไป ต.หนองทุ่ม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๔)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ ๒๖ (เส้นทางจากบ้านนายเทวราช ไชยบุรี ไปบริเวณบ้านนายสิทธิศาสตร์ บุบผารัตน์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ ๒๖ (เส้นทางจากบ้านนายเทวราช ไชยบุรี ไปบริเวณบ้านนายสิทธิศาสตร์ บุบผารัตน์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๔)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (เส้นทางจากสวนนางประยูร อุปมัย ไปหน้าบ้านนางทัศนีย์ แก้วภา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (เส้นทางจากสวนนางประยูร อุปมัย ไปหน้าบ้านนางทัศนีย์ แก้วภา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๓๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๕)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๐๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจัวเจริญ หมู่ ๒๘ (เส้นทางรอบหมู่บ้าน ไปด้านทิศเหนือหมู่บ้าน)	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจัวเจริญ หมู่ ๒๘ (เส้นทางรอบหมู่บ้าน ไปด้านทิศเหนือหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด	๔๔๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๖๕)	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๐๑	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๒ ตัว (รวมราคาติดตั้ง)เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๗๕,๘๐๐ ข้อบัญญัติ น.๓๘	ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๐๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ( จอแสดงภาพขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว)จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการจัดหา อุปกรณ์และระบบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ น.๓๘	ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๐๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานจำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงานจำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐,๘๐๐ ข้อบัญญัติ น.๔๗	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๐๔	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖x๖๐x๑๑๓ ปรับสูง/ต่ำได้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๔)	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๗,๙๘๐	
๑๐๕	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๗๕)	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๐๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๕)	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๐๗	โต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	๔,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๘๒)	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๐๘	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๘๒)	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๐๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๔๘)	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๔๘)	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๑๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ น.๑๔๙)	จ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑๑๒	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา อเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียน อนุบาลตำบลหนองแสง หมู่ที่ ๑	๔,๖๖๓,๖๓๙	ต.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒๕	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้าน เมืองใหม่ หมู่ที่ ๒๕ (จากวงเวียนถึง ต. หนองทุ่ม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๘๔๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑,๕๙๕,๐๐๐	