

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑	โครงการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพพสกยอด ผู้นำตำบล (ท้องถิ่น คุณธรรม)	ไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ผู้ทำความดี ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ด้านคุณธรรม	๔๐,๕๐๐	-	๔๐,๕๐๐	-	-	-	
๒	โครงการเชิดชูปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย	ไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อจัดกิจกรรมแสดงออกถึง การยกย่องเชิดชูสถาบัน	๒๕,๒๐๐	-	๒๕,๒๐๐	-	-	-	
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพของ ผู้บริหารพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และ ผู้เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และเชื่อมความสัมพันธ์กับ คณะผู้บริหาร. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	๓๖๔,๕๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๒๐๕,๕๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มวิสัยทัศน์การทำงาน แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และ บุคลากรในท้องถิ่น	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และเชื่อมความสัมพันธ์กับ สมาชิก อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	๓๕๐,๐๐๐	๒๑๑,๒๒๕	๑๕๓,๗๗๕	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรมและรักชาวินัย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	-เพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม -เพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๘๐	๑๘,๙๔๐	๑,๑๔๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	
๖	โครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล สิทธิสวัสดิการและความก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานบุคคล รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ	๒๐,๐๘๐	-	๒๐,๐๘๐	-	-	-	
๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จำนวน ๑ วัน	๓๐,๐๐๐	๑๒,๑๗๐	๑๗,๘๓๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘	โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล เพื่อรวบรวม ปัญหาความต้องการของ ประชาชนทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	๙๓,๘๐๗	๖๖,๑๙๓	เมษายน ๖๘	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน/การ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ เกี่ยวกับการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายประชาชน	ไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของตนตาม กฎหมาย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๑	โครงการฝึกอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตำบลหนองแสง และ สถานศึกษาในเขตบริการ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง	ไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชนและสถานศึกษาด้านการ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๕๘,๐๐๐	-	๕๘,๐๐๐	-	-	-	
๑๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันฝ่ายพลเรือน	ไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อให้ความรู้ประชาชนและ อปพร.ในการป้องกันภัย -เพื่อสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๓	โครงการฝึกอบรมการ บริหารจัดการสาธารณ ภัยโดยอาศัยชุมชนเป็น ฐาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อให้ประชาชนในเขต รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสงสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและผู้ประสบ สาธารณภัยในเบื้องต้น	๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐	-	-	-	
๑๔	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อป้องกันภัยต่างๆที่จะ เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง	๑๓๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๕	โครงการฝึกอบรมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสงและ สถานศึกษาในเขต รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้นในสถานศึกษาในเขต รับผิดชอบของ อบต.หนอง แสง/เพื่อให้สถานศึกษามี ความรู้ในการบริหารจัดการ ก่อนเกิดภัย	๓๙,๐๐๐	๓๓,๕๑๐	๕,๔๙๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๖	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง	ไม่ได้ ดำเนินการ	๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้แก่บุคลากร ให้สามารถช่วยเหลือเจ้า พนักงานป้องกันฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒.เพื่อสนับสนุนให้โครงการ จิตอาสาพระราชทานในระดับ พื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมี ทักษะความรู้ความชำนาญใน การจัดการภัยพิบัติ ๓.เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงาน กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็น ระบบ รวดเร็ว และ ทันเหตุการณ์	๑๒๒,๐๐๐	-	๑๒๒,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๗	โครงการเยียวยาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเยียวยาผู้ประสบภัย ,สาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ซึ่งไม่เข้าข่ายใช้จ่ายจากแผนงานงบกลาง หมวดยกกลาง ประเภทสำรองจ่ายได้	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กรณีช่วยเหลือเกษตรกร)	ไม่ได้ดำเนินการ	-ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ประสบภัยและสาธารณสุขและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทั่วถึงทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๙	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระ เกียรติฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดทำสวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	
๒๐	โครงการฝึกอบรม ประชาชนตำบลหนอง แสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมเกษตรกร ต. หนองแสง ผู้สนใจผลิตพันธุ์ ข้าว และเป็นศูนย์กลางในการ เรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าว	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๑๐	๖,๘๙๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๒๑	โครงการอบรมส่งเสริม การใช้และผลิตปุ๋ย อินทรีย์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมเกษตรกร ต. หนองแสง ผู้สนใจผลิตปุ๋ย อินทรีย์ และแหล่งผลิตปุ๋ย อินทรีย์ราคาประหยัดสำหรับ ใช้ทางการเกษตร	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๒๒	โครงการอบรมส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมเกษตรกร ต.หนอง แสง เพื่อเพิ่มความรู้การเลี้ยง สัตว์แก่เกษตรกร	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๓	โครงการกำจัดวัชพืช เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ตำบลหนองแสง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	
๒๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ที่สาธารณะประโยชน์ในเขต อบต.หนองแสง ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๗,๘๗๐	๑๒,๑๓๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	
๒๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านพืชและสิ่งแวดล้อม อื่นๆตามระบบนิเวศน์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๕	๕	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับ โรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ที่เบิกหักผลักส่งให้ สถานศึกษา ดำเนินการเป็น ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาท้องถิ่น ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๖๘,๔๗๗	๑๓๑,๕๒๓	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๒๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกหักผลักส่งให้สถานศึกษา ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการ เรียนการสอน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา ค่าใช้จ่าย สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพครู ค่าจ้างเหมา รับส่งเด็กเล็ก ฯลฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๙๓,๙๔๘	๖,๐๕๒	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๒๘	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม) สถานศึกษา ในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง จำนวน ๖ แห่ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เด็กนักเรียนของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง ทุกคนได้ดื่มนมดีมีคุณภาพ ครบ ๒๖๐ วัน	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑,๕๘๑,๓๘๕.๔๐	๕๖๘,๖๑๔.๖๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๙	โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ ของ อบต.หนองแสง ทั้ง ๗ โรงเรียน เพื่อ ดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสงได้ รับประทานอาหารเช้า มี คุณภาพครบ ๒๐๐ วัน	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๙๔๘,๕๙๖	๒๐๑,๔๐๔	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๓๐	โครงการอุดหนุนอาหาร เสริม (นม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เด็กนักเรียนในสังกัด โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๑๗ ทุกคนได้ดื่มนม ครบ ๒๖๐ วัน	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๖,๘๐๙.๔๘	๓,๑๙๐.๕๒	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๓๑	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติให้กับสถานศึกษา ในเขต อบต.หนองแสง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	มกราคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๓๒	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่ แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	
๓๓	โครงการสานสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	องค์การบริหารส่วนตำบลมี การจัดการแข่งขันกีฬภายใน โรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๐๐	๓,๔๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๓๔	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สำหรับการ แข่งขันกีฬาของ อบต. ประชาชน โรงเรียนใน สังกัดตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อ สนับสนุนให้ทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน และสถานบันศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสงทั้ง ๒ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๗๔๕	๔,๒๕๕	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๓๕	โครงการ “ร่วมสืบสาน ประเพณีออนซอนกลอง ยาว ชาววาปีปทุม”	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมร่วมสืบสาน ออนซอนกลองยาวฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๘๐	๒๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๓๖	โครงการสืบสานงาน นมัสการพระพุทธรูปนาค ปรก สรงกู่บ้านแดง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมร่วมสืบสานงาน นมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๘๐	๒,๙๒๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	
๓๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อให้การส่งเสริมและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการดำรงชีพให้ดำรงชีวิตอยู่ ได้อย่างปกติสุขในสังคม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๓๘	โครงการสำรวจ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่งในตำบล หนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อสำรวจจำนวนผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งและ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ ตำบลหนองแสง	๓,๐๐๐	๑,๓๖๐	๑,๖๔๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๓๙	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม	๑๗๗,๕๘๐	๑๔๘,๔๒๙	๒๙,๑๕๑	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับ การดูแลและคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๖๕,๓๓๐	๑๔,๖๗๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	
๔๑	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิและ สวัสดิการของคนพิการ และผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุคน พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ ทั่วถึงและมีความเข้าใจไปใน ทิศทางเดียวกัน	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๓,๕๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๔๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง รายได้และเงินทุนหมุนเวียน ภายในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๓๙	๔,๘๖๑	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๔๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสตรีไทย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีที่ เข้ารับการฝึกอบรมให้มี ความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ตลอดจนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๑,๔๘๐	๓,๕๒๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๔	โครงการสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. หนองแสง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๔๕	โครงการสร้าง หลักประกันด้านราย ได้แก่ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๒๓,๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๑๖๐,๔๐๐	๓,๓๐๒,๔๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๔๖	โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการและทุพพลภาพ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผู้พิการในเขต อบต. หนอง แสง มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๗,๐๙๖,๘๐๐	๕,๑๕๕,๘๐๐	๑,๙๔๑,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๔๗	โครงการเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองแสง	ไม่ได้ ดำเนินการ	จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลหนองแสง ในการ ส่งเสริม สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี -เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และ ทักษะการตรวจคัดกรองโรค พิษสุนัขบ้า -เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และป้องกันการเสียชีวิตของ ประชาชน ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	๙๘,๑๗๐	๑,๘๓๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๔๙	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	--เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการควบคุมโรค ไข้เลือดออก -เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๑๘.๕๐	๑๘,๙๘๑.๕๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๕๐	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ตามโครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมวิไลลักษณ์อัครราชกุมารีฯ	๑๐,๐๐๐	๘,๐๔๐	๑,๙๖๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๕๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เพื่อให้ประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองแสง ได้รับการดูแลสุขภาพ การบริการด้านสาธารณสุข	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๕๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะในชุมชนของตนเอง	๕๐,๐๐๐	๔๑,๐๘๐	๘,๙๒๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๕๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลกตำบล หนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมเครือข่าย ออกล	๖๐,๐๐๐	๑๔,๑๙๐	๔๕,๑๘๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๕๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น อบต.หนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง ตามระเบียบ สปสช.	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๕๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านวาปี หมู่ที่ ๑ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคควาปีปทุม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านวาปี หมู่ที่ ๑ เส้นทางหลังโรงพยาบาล วาปีปทุม	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๖๙๔.๘๑	๑,๓๐๕.๑๙	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนบม หมู่ที่ ๕ ให้แก่ สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาปีปทุม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้า สายดับ บ้านดอนบม หมู่ ๕	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๗๑.๑๘	๑๒๘.๒๒	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านจอกขวาง หมู่ที่ ๖ ให้แก่ สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาปีปทุม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้า สายดับ บ้านจอกขวาง หมู่ ๖	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๓๕.๘๗	๙๖๔.๑๓	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๕๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยวัง หมู่ที่ ๗ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาควาปีปทุม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยวัง หมู่ ๗ เส้นทางด้านหลังกำแพงวัด ป่าด้านทิศตะวันออกสุดเขต กำแพงวัด	๘๘,๐๐๐	๘๗,๓๙๓.๓๘	๖๐๖.๖๒	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๕๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองโน หมู่ที่ ๘ ให้แก่ สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาปีปทุม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้าน หนองโน หมู่ ๘ เส้นทาง ด้านหลังกำแพงวัดป่าด้านทิศ ตะวันออกสุดเขตกำแพงวัด	๓๕,๐๐๐	๓๔,๗๒๒.๙๓	๒๗๗.๐๗	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๖๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาควาปีปทุม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ เส้นทางด้านทิศตะวันตก หมู่บ้านจากนางไพรวัลย์ สุขารัตนาวัตี ไปลำห้วยร่อง กระโดน	๘๘,๐๐๐	๘๔,๒๖๖.๒๓	๓,๗๓๓.๗๗	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๖๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแดง หมู่ที่ ๑๒ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควาปีปทุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านแดง หมู่ ๑๒ เส้นทางที่นา อ.พิมาย มโนลำ	๘๘,๐๐๐	๘๗,๗๕๓.๔๑	๒๖๔.๕๙	กันยายน ๖๘	-	-	
๖๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควาปีปทุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้า บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ เส้นทางจากสี่แยกทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศใต้ถึงที่ นานางดำ ปะนัดตะเน	๘๘,๐๐๐	๘๗,๙๘๖.๔๖	๑๓.๕๔	กันยายน๖๘	-	-	
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านมทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควาปีปทุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ เส้นทางจากโรงสี ชุมชนทิศตะวันตกวัด บ้านบม ทุ่งไปตามถนนทางไป บ้านปลาบู่	๘๘,๐๐๐	๘๗,๙๙๔.๖๘	๕.๓๒	กันยายน ๖๘	-	-	
๖๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกระยอม หมู่ที่ ๑๗ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควาปีปทุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านกระยอม หมู่ ๑๗	๓๕,๐๐๐	๓๔,๔๗๓.๔๖	๕๒๖.๕๔	กันยายน๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๖๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๙ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาปีปทุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้าสายดับภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ ๑๙	๓๕,๐๐๐	๓๓,๖๒๔.๘๒	๑,๓๗๕.๑๘	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๖๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาปีปทุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้าสายดับภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ หมู่ ๒๐	๘๘,๐๐๐	๘๗,๓๖๓.๒๖	๖,๓๖๙.๗๔	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๖๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไชยทอง หมู่ที่ ๒๓ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาปีปทุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้าสายดับภายในหมู่บ้าน บ้านไชยทอง หมู่ ๒๓	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๗๒.๙๗	๒๗.๐๓	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเดินคำ หมู่ที่ ๒๗ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาปีปทุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านกระยอมขยายเขตไฟฟ้า บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ จากบ้านนางกลม ถึงนายนายท่อน	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๒,๔๒๕.๐๕	๕๗๔.๙๕	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านวาปี หมู่ที่๑ (จากบ้านวาปี ถึงถนนลาดยาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านวาปี หมู่ที่๑ (จากบ้านวาปี ถึงถนนลาดยาง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	
๗๐	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านวาปี หมู่ที่ ๑ จากบริเวณด้านหลังหมู่บ้านกรวินถึงถนนลาดยางไปหมู่ ๑๘ บ้านหนองคูไชย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านวาปี หมู่ที่ ๑ จากบริเวณด้านหลังหมู่บ้านกรวินถึงถนนลาดยางไปหมู่ ๑๘ บ้านหนองคูไชย) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านวาปี หมู่ที่๑ (จากด้านตะวันตกโรงเรียนนาปีปทุม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านวาปี หมู่ที่๑ (จากด้านตะวันตกโรงเรียนนาปีปทุม)ขนาดกว้าง ๕.๐๐ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒(ซอยตาทนวดถึงลำห้วยแสง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำบ้านหนองแสง หมู่ ๒ (ซอยตาทนวดถึงลำห้วยแสง)วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๕๐๐	๕๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (เส้นทางจากแยกถนนนิวซีแลนด์ด้านข้างโรงพยาบาลวาปีปทุมถึงถนนลาดยางไปบ้านหนองคูไฮ หมู่ ๑๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (เส้นทางจากแยกถนนนิวซีแลนด์ด้านข้างโรงพยาบาลวาปีปทุมถึงถนนลาดยางไปบ้านหนองคูไฮ หมู่ ๑๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สำโรง หมู่ที่ ๓ (เส้นทาง บ้านดินรีสอร์ท ไปบ้าน หนองคูม่วง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ (เส้นทางบ้านดินรีสอร์ท ไป บ้านหนองคูม่วง) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๔,๗๐๐	๕,๓๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๗๕	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางจินตนา ถึง บ้านจอกขวาง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔ (จาก บ้านนางจินตนา ถึงบ้านจอกขวาง) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๑๓.๐๐ ม.หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๖	โครงการวางท่อระบาย น้ำ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายบุญส่ง คง สมบัติ ถึงเทศบาล วาปีปทุม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายบุญส่ง คงสมบัติ ถึงเทศบาลวาปีปทุม) ท่อระบายน้ำขนาด ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๕๐๐	๕๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	
๗๗	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายเสน่ห์ แสง อุไร ไปด้านทิศตะวันออก หมู่บ้านถึงโดม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายเสน่ห์ แสงอุไร ไป ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้านถึงโดม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม.หนา ๐.๐๔ ม. หรือ มีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๔๔๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง หมู่ที่ ๖ (เส้นทางหลังบ้านนายบัณฑิต ภูตเขต ถึงแพถิมชา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง หมู่ที่ ๖ (เส้นทางหลังบ้านนายบัณฑิต ภูตเขต ถึงแพถิมชา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓๔๔,๐๐๐	๓๓๗,๘๐๐	๖,๒๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านหัวจัว หมู่ที่ ๗ (ภายในหมู่บ้าน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านหัวจัวหมู่ที่ ๗ (ภายในหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ ๘ (เส้นทางบ้านหนองโนไปแก่งหนองไฮ ต.ประชาพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ ๘ (เส้นทางบ้านหนองโนไปแก่งหนองไฮ ต.ประชาพัฒนา) ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๒,๕๐๐	๖,๕๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องใต้ หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนางดอกไม้ไปถึงบ้าน นางภารดี ที่รัก)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๒	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทาง นานางไข เกตุดี ถึงนา นางประการ สุปะติ)	ไม่ได้ ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง บ้าน โพธิ์หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางนานางไข เกตุดี ถึงนานางประการ สุปะติ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม.สูงเฉลี่ยจากระดับดินเดิม ๑.๐๐ ม.ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๙,๐๐๐	-	๒๓๙,๐๐๐	-	-	-	
๘๓	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนท่อน หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางทิศตะวันตกของ หมู่บ้าน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทาง ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน) ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๑,๑๐๐	๘,๙๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๔	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แดง หมู่ที่ ๑๒ (เส้นทาง ประตูหน้าวัดบ้านแดงถึง กำแพงวัดด้านหลังเมรุ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แดง หมู่ที่ ๑๒ (เส้นทางประตูหน้า วัดบ้านแดงถึงกำแพงวัดด้านหลัง เมรุ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๘๕	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำ บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้าน นายปัญญา ธิมาศ ถึง สนามกีฬาหมู่บ้าน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านบม ทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนาย ปัญญา ธิมาศ ถึงสนามกีฬา หมู่บ้าน) ขนาด๐.๓๐x๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗ ท่อน จำนวน ๖ บ่อ ความยาวรวม ๑๕๐ ม.ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๔,๕๐๐	๑๕,๖๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๖	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมผิวจราจรหิน คลุกพร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านปลาบู่ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ ช่วง ช่วง ที่ ๑ เส้นทางจากบ้าน นายทองดา ถึงบ้านนาย ทองดำช่วงที่ ๒ เส้นทาง จากบ้าน ผช.ปุ๋ยถึงดอนปู่ ตา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหิน คลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านปลาบู่ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ เส้นทางจากบ้านนายทองดา ถึงบ้าน นายทองดำช่วงที่ ๒ เส้นทางจาก บ้าน ผช.ปุ๋ยถึงดอนปู่ตา ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลง หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๖ .ม. พร้อม ท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ ท่อน ตาม แบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๘,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	
๘๗	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ปลาบู่ หมู่ที่ ๑๔ (เส้นทางจากบ้านนาย สุภาพ-บ้านนายคำดี)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ที่ ๑๔ (เส้นทาง จากบ้านนายสุภาพ-บ้านนายคำ ดี) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๐๕ ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๘ .ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๐,๗๐๐	๒๑๐,๔๐๐	๒๐,๓๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘๘	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โสกยาง หมู่ที่ ๑๕ (เส้นทางรอบหมู่บ้านด้าน ทิศเหนือไปโรงเรียนบ้าน โสกยาง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โสกยาง หมู่ที่ ๑๕ (เส้นทางรอบ หมู่บ้านด้านทิศเหนือไปโรงเรียน บ้านโสกยาง)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร. ม.ลงหินลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย ๑.๐๕ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านหนอง เดิ่น หมู่ที่ ๑๖ (จากที่ นายสุนทร ดงอุทิศ ถึง ห้วยโสกขี้หมู)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง บ้าน หนองเดิ่น หมู่ที่ ๑๖ (จากที่นาย สุนทร ดงอุทิศ ถึงห้วยโสกขี้หมู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๖.๐๐ ม.สูงเฉลี่ยจากระดับ ดินเดิม ๑.๐๐ ม.ลงหินลูกรังหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด ๐.๔x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน หรือปริมาณหิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๔ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๒๖,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๐	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติก บ้านหนอง เดิ่น หมู่ที่ ๑๖ (จากปาก ทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้าน นายสุพจน์ แก้วภา)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ ๑๖ (จาก ปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้าน นายสุพจน์ แก้วภา) ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมี ปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๗๕๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	
๔๑	โครงการเสริมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านกระยอม หมู่ที่ ๑๗ (จากปากทางหน้าวัดเข้า ไปในหมู่บ้าน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้านบ้าน กระยอม หมู่ที่ ๑๗ (จากปากทาง หน้าวัดเข้าไปในหมู่บ้าน)ขนาด กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๙๒	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองคูไฮ หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางจากแยก ศาลากลางหมู่บ้านไป ร้านค้าชุมชน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองคูไฮ หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางจากแยกศาลา กลางหมู่บ้านไปร้านค้าชุมชน) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	
๙๓	โครงการปรับปรุงถนน ดิน เสริมผิวจราจรหินลูกร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ก่อสร้างถนน บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ ๑๙ (จาก หมู่บ้านไปถึงที่นายนายคำ เถา ปะนะสุณา)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดิน เสริมผิวจราจรหิน ลูกรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบก่อสร้างถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๙ (จาก หมู่บ้านไปถึงที่นายนายคำเถา ปะนะสุ ณา)ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐๐ ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า น้อย กว่า๓๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๙๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๙ (จากบ้านนายก้อน ศรีรุ้ง ถึงบ้านนายหล้า มัชปะโม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วางท่อระบายน้ำ บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ ๑๙ (จากบ้านนาย ก้อน ศรีรุ้ง ถึงบ้านนายหล้า มัชปะโม) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ๔ บ่อ ยาว ๑๐๐ ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	
๙๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ (เส้นทาง จากหน้าบ้านนายอุทิศ ทอนโพธิ์แก้ว)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ (เส้นทางจาก หน้าบ้านนายอุทิศ ทอนโพธิ์แก้ว) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๓,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ ๒๑ (เส้นทางบ้านนางสายใจ ถึงกำแพงวัดสองห้องเหนือ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ ๒๑ (เส้นทางบ้านนางสายใจ ถึงกำแพงวัดสองห้องเหนือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๕,๖๐๐	๖,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านสองห้องกลางเหนือ หมู่ที่ ๒๒ (จากบ้านสองห้องกลางไป ต.โพธิ์ชัย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านสองห้องกลางเหนือ หมู่ที่ ๒๒ (จากบ้านสองห้องกลางไป ต.โพธิ์ชัย) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓๐.๐๐ ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก บ้านไชย ทอง หมู่ที่ ๒๓ (เส้นทาง จากสี่แยกบ้านนายบุญ ทิน มะลาปะตั้งถึงซุ้ม ประตูทางเข้าหมู่บ้าน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บ้าน ไชยทอง หมู่ที่ ๒๓ (เส้นทาง จากสี่แยกบ้านนายบุญทิน มะ ลาปะตั้งถึงซุ้มประตูทางเข้า หมู่บ้าน)ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖๑๒ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	
๔๙	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ ๒๔ (เส้นทางบ้านนาย รัศมี ถึง ที่นางนิตย์ หมื่นสา)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ ที่ ๒๔ (เส้นทางบ้านนายรัศมี ถึง ที่นางนิตย์ หมื่นสา)ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๗๕ ตร. ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒๕ (เส้นทางบ้านนายศัสต รัตน์ พิมสอน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒๕ (เส้นทางบ้านนายศัสตรัตน์ พิม สอน)ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖๘๐ ตร.ม.พร้อมลงหิน ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๖,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๐๑	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ บ้านจอกขวาง เหนือ หมู่ที่ ๒๖ (จาก บ้านนางไพจิตร ถึงหน้า โรงเรียนบ้านจอกขวาง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านจอก ขวางเหนือ หมู่ที่ ๒๖ (จากบ้าน นางไพจิตร ถึงหน้าโรงเรียนบ้าน จอกขวาง)ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ความยาวรวมบ่อพัก ๒๐๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหินลูกรังบ้านเด่นคำ หมู่ที่ ๒๗ (จากวัดหนอง เด่นถึงห้วยกุดน้ำใส)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังบ้าน เด่นคำ หมู่ที่ ๒๗ (จากวัดหนอง เด่นถึงห้วยกุดน้ำใส)ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.สูงเฉลี่ย จากระดับดินเดิม ๑.๐๐ ม.ลง หินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อย กว่า ๕๒ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗,๐๐๐	๔๑,๘๐๐	๕,๒๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน เด่นคำ หมู่ที่ ๒๗ (จาก บ้านนายหนูไกร แก้วภา ไปคูหนองเดิน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นคำ หมู่ที่ ๒๗ (จากบ้าน นายหนูไกร แก้วภา ไปคูหนอง เดิน)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมลงหินลูกรัง ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินลูกรัง พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ บ้านเด่น คำ หมู่ที่ ๒๗ (จากซุ้ม ประตูเข้าบ้านถึงบ้าน นายแพง เกตุดี)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านเด่น คำ หมู่ที่ ๒๗ (จากซุ้มประตูเข้า บ้านถึงบ้านนายแพง เกตุดี) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	๔,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินลูกรัง พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ บ้านเด่น คำ หมู่ที่ ๒๗ (เส้นทาง บ้าน นางแพง เกตุดี ถึง บ้าน นางทองสา แก้วภา)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน ลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้าน เด่นคำ หมู่ที่ ๒๗ (จากซุ้มประตู เข้าบ้านถึงบ้านนายแพง เกตุดี) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือ มีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐,๙๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๙๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หัววังเจริญ หมู่ที่ ๒๘ (จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ถึงรอบหนองหัววัง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหัววังเจริญ หมู่ที่ ๒๘ (จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ถึง รอบหนองหัววัง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.พร้อมลง ลูกรังไหล่ตากกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	๔๗๔,๖๐๐	๑๕,๔๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๐๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ลำน้ำ ลำห้วย หนองน้ำ และฝายกั้นน้ำ ที่เป็นสาธารณะ ประโยชน์ในเขตตำบล หนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซม ลำน้ำ ลำห้วย หนองน้ำ และฝายกั้นน้ำ ที่เป็น สาธารณะประโยชน์ในเขตตำบล หนองแสง ให้ใช้งานได้อย่างปกติ และเป็นอย่างดี ตลอดปี	๔๐๐,๐๐๐	๓๓๔,๙๐๐	๖๕,๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ระบบประปา ทางระบาย น้ำ อาคาร และ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่เป็น สาธารณประโยชน์ใน เขตตำบลหนองแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ระบบประปา ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ เป็นสาธารณประโยชน์ในเขต ตำบลหนองแสงให้ใช้งานได้ อย่างปกติ และเป็นอย่างดี ตลอดปี	๗๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๗๐๐	๒๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๐๙	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เก้าอี้พนักพิงต่ำ ขาพลาสติก ๕ แฉก มีล้อขนาด ๕๙x๕๐ x ๙๑ ซม จำนวน ๕๐ ตัว	๓๕,๐๐๐	๓๓๔,๙๐๐	๖๕,๑๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๑๐	เก้าอี้พนักพิงสูง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เก้าอี้พนักพิงสูงระดับศีรษะโครง ขาในล่อน เบาะหุ้มหนังมีโซ้ค ไฮโดรกริก ปรับสูง/ต่ำได้ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๖x๖๐ x ๑๑๓ ซม จำนวน ๑ ตัว	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๑๑	เครื่องปรับอากาศ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง หรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว	๗๐,๐๐๐	๖๐,๙๐๐	๙,๑๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๑๒	โต๊ะทำงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โต๊ะทำงาน โครงคราไม้ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๘๐ x ๗๕ ซม ด้านซ้ายเป็นตู้บานเปิดใหญ่ ภายในมีแผ่นชั้นด้านขวา มี ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก มีที่พกเท้า จำนวน ๒ ตัว เป็นครุภัณฑ์ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๑๓	โต๊ะพับเอนกประสงค์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโต๊ะ ไม้ปาร์ติเกิลปิดผิวด้วยโฟมเมก้า ขาโต๊ะเหล็กชุบโครเมียม ขาโต๊ะ สามารถพับเก็บได้ จำนวน ๑๐ ตัว เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๑๔	พัดลมอุตสาหกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	พัดลมอุตสาหกรรมขนาด ๗๒.๕x๗๒.๕ x ๓๒.๕ ซม ปรับ แรงลมได้ ๓ ระดับ สูงตั้งแต่ ๑๔๘-๑๖๑ ซม. จำนวน ๕ ตัว เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน รัฐ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๑๕	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๑๕ ลิ้นชัก ขนาดกว้าง ๓๗ ซม. ลึก ๔๕ ซม. สูง ๑๓๐ จำนวน ๑ หลัง เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	๓,๘๙๐	๓,๕๐๐	๓๙๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๑๖	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นปรับ ระดับ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เป็นไปตามแบบบัญชีครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๑๗	เครื่องขยายเสียง พร้อม มิกเซอร์และเพาเวอร์ใน ตัว	ไม่ได้ ดำเนินการ	เครื่องขยายเสียง พร้อมมิกเซอร์ และเพาเวอร์ในตัว	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๑๘	จัดซื้อตู้ลำโพง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตู้ลำโพงขนาดดอกลำโพงไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐w จำนวน ๒ ตู้ เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๑๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เครื่องคอมพิวเตอร์(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๒๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาทื) มีลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามแบบบัญชีครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๒๑	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ไม่ได้ ดำเนินการ	บำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่(รถยนต์ส่วนกลาง)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๒๒	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เก้าอี้พนักพิงต่ำ วัสดุหนัง PVC ขาพลาสติก ๕ แฉก มีล้อขนาด ๕๙x๕๐ x ๙๑ ซม มีที่เท้าแขน ทำจากพลาสติก จำนวน ๔ ตัว เป็นไปตามแบบบัญชีครุภัณฑ์ ของหน่วยงานของรัฐ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๒๓	เครื่องเครื่องปรับอากาศ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เครื่องเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู แผ่นกรองอนุภาคฝุ่น ละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการ ตรวจคุณภาพและรับรอง ประสิทธิภาพการพอกอากาศได้ไม่ น้อยกว่า ๙๐% จากสถาบันที่ได้รับ มาตรฐานสากลจำนวน ๑ ตัว เป็นไป ตามแบบบัญชีครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ของรัฐ	๕๘,๕๐๐	-	๕๘,๕๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๒๔	โต๊ะทำงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	โต๊ะทำงาน แบบขาเหล็กหนา อย่างดี โครงคราไม้ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๕๐x๘๐ x ๗๕ ซม ด้านซ้ายเป็นตู้บานเปิดใหญ่ ภายในมีแผ่นชั้นด้านขวา มี ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก มีที่ปักเท้า เป็นไปตามแบบบัญชีครุภัณฑ์ ของหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๒ ตัว	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	-	-	
๑๒๕	บันไดสไลด์ ๓ ตอน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	บันไดสไลด์ ๓ ตอน ขนาด ๑๐x๑๐ x ๑๐ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โครงสร้างผลิตจาก อลูมิเนียมแข็งแรง และทนทาน สูง ความหนาชั้นเหยียบ ไม่น้อย กว่า ๒.๕ มม. ฐานบันไดมียาง รองกันลื่นผลิตจากโพลีเมอร์ ซึ่ง เป็นฉนวนช่วยด้านกระแสไฟฟ้า ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๒๖	กล้องวงจรปิด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กล้องวงจรปิดเป็นไปตามแบบ บัญชีครุภัณฑ์ของหน่วยงานของ รัฐ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	ไม่ได้ ดำเนินการ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน(จอแสดงภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติพื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นไปตามแบบ บัญชีครุภัณฑ์ของหน่วยงานของ รัฐ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๒๘	เครื่องพีพีเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที) โดยมี ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์กระบวนดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตาม แบบบัญชีครุภัณฑ์ของ หน่วยงานของรัฐ	๓,๓๐๐	-	๓,๓๐๐	-	-	-	
๑๒๙	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ไม่ได้ ดำเนินการ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อม กลาง เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัว รถ เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของ รถบรรทุกน้ำ เปลี่ยนระบบ ไฮดรอลิก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๓๐	โต๊ะทำงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว รายละเอียดดังนี้ -โต๊ะทำงานแบบขาเหล็กหนาอย่างดี -โครงคร่ำไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๘๐ x ๗๕ ซม - ด้านซ้ายเป็นตู้บานเปิดใหญ่ภายใน มีแผ่นชั้นด้านขวา มีลิ้นชัก มีกุญแจ ล็อก มีที่พักเท้า--เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๒ ตัว	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	-	-	
๑๓๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ -จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว -โดยมีลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ กระดาษวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๓๒	เครื่องพิมพ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง หรือLED ขาว-ดำ (๑๘หน้า/ นาทื) -โดยมีลักษณะพื้นฐานตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม	๓,๓๐๐	๓,๒๕๐	๕๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๓๓	เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง ๔ จังหวะ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ข้อแข็ง ๔ จังหวะ รายละเอียด ดังนี้ -๑.๔ แรงแม้ -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ -ตั้งงบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๙,๕๐๐	๗,๗๘๘	๑๗๑๒	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๓๔	บิมน้ำไคโว	ไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบิมน้ำไคโว รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรง ๑.๕ นิ้ว ๗๕๐ วัตต์ -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ -ตั้งงบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๙,๕๐๐	-	๙,๕๐๐	-	-	-	
๑๓๕	บิมน้ำอัตโนมัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อบิมน้ำอัตโนมัติ รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ วัตต์ -ท่อขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ -ตั้งงบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๙,๕๐๐	-	๙,๕๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๓๖	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	ไม่ได้ ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำ ร้อน-น้ำเย็น รายละเอียดดังนี้ -มีหัวก๊อกจ่ายน้ำโดยเป็น น้ำ ร้อน ๑ หัว น้ำเย็น ๑ หัว -เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา -มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง -ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อย กว่า ๔ ลิตร ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อย กว่า ๒ ลิตร -ตัวเครื่องทั้งภายนอกและ ภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่ เป็นสนิม -ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วย สแตนเลส เกรด ๓๐๔ ไร้สาร ตะกั่ว -มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด น้ำ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอกาบัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๓๗	ครุภัณฑ์สำนักงานพัสดุ ติดผนัง	ไม่ได้ ดำเนินการ	พัสดุติดผนัง จำนวน ๑๐ ตัว- หน้ากว้าง ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๓๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๓๙	เก้าอี้สำนักงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงระดับ ศรีษะ โครงขาไวนิล เบาะหุ้ม หนัง มีโซ่ไฮดรอลิก ปรับสูง/ต่ำ ได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖x๖๐ x ๑๑๓ ซม.จำนวน ๒ ตัว	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๔๐	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๔๕,๕๐๐	๔๓,๕๕๐	๑,๙๕๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๔๑	บันไดพับ ทรงเอ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-แบบ ๗ ชั้น -ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสกันไฟ ได้	๔,๕๐๐	๒,๖๐๐	๑,๙๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๔๒	บันไดเลื่อน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-๓ ตอน -ทางได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖.๔๐ เมตร	๑๐,๐๐๐	๔,๗๘๐	๕,๒๒๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๔๓	ไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบ ซึก	ไม่ได้ ดำเนินการ	-ความยาว ๗ เมตร สามารถ เลื่อนขึ้น-ลงได้ -มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรู ตัว E โดยแบ่งช่อง ชม.ช่องละ ๑ ชม มีเลขกำกับทุกๆ ๑๐ ชม. -มีหลอดระดับฟองกลมและช่อง บรรจุไม้สตัฟ จำนวน ๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๔๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	-เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน -เพื่อสถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ -เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในกระบวนการบริหารจัดการด้านการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านหัวจัว หมู่ที่๗ (เส้นทางถนนด้านหลังกำแพงวัดป่า)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านหัวจัว หมู่ที่๗ (เส้นทางถนนด้านหลังกำแพงวัดป่า)ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม. ตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๔๖	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางไป ลำห้วยร่องกระโดน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้าน โพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางไปลำ ห้วยร่องกระโดน)ขนาด ๐. ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ความยาว ๒๐๐ ม.ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๔๗	โครงการปรับปรุงถนน ดินเสริมผิวจราจรหิน คลุกพร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านแดง หมู่ที่๑๒ (เส้นทางหลังป้อม PT)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจร หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านแดง หมู่ที่๑๒ (เส้นทาง หลังป้อม PT)ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ. ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๔๘	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่๒๔ (จากบ้านดอนบมพัฒนา ไป ต.หนองทุ่ม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่๒๔ (จากบ้านดอนบมพัฒนา ไป ต.หนองทุ่ม) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๒,๙๖๖	๑,๐๓๔	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	
๑๔๙	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านจัวเจริญ หมู่ที่๒๘ (จากโรงเรียนบ้านหัวจัวถึงนายสุบรรณ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านจัวเจริญ หมู่ที่๒๘ (จากโรงเรียนบ้านหัวจัวถึงนายสุบรรณ) ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)			ช่วงเวลาใน การ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๕๐	รถบรรทุก (ดีเซล)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๘๓๕,๐๐๐	๗๙๗,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	
๑๕๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ลักษณะพื้นฐานตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามแบบบัญชีครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แร่ง ๑.๕ นิ้ว ๗๕๐ วัตต์ -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	๑๙,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๕๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	